

- 1 令和5年1月20日判決言渡 同日原本領收 裁判所書記官
2 令和2年(ワ)第4号 設計業務委託料請求事件 (本訴)
3 令和2年(ワ)第25号 違約金請求事件 (反訴)
4 口頭弁論終結日 令和4年11月4日

5 判 決

6 当事者の表示：別紙当事者目録のとおり

7 主 文

- 8 1 原告の本訴請求を棄却する。
9 2 原告は、被告に対し、95万5800円及びこれに対する平成29年3月
10 14日から支払済みまで年2.8%の割合による金員を支払え。
11 3 訴訟費用は、本訴反訴を通じて、原告の負担とする。
12 4 この判決は、第2項に限り、仮に執行することができる。

13 事実及び理由

14 第1 請求

15 1 本訴

16 被告は、原告に対し、955万8000円及びこれに対する令和2年2月5
17 日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。

18 2 反訴

19 主文2項と同旨。

20 第2 事案の概要

21 1 事案の骨子

22 (1) 本訴事件は、被告の平成28年度特別養護老人ホーム飯田荘（以下「特養
23 飯田荘」と略称する。）の実施設計業務について、原告がこれを受注し、成
24 果品として設計図原図等を作成する旨の設計業務委託契約（その法的性質は
25 請負契約。以下「本件契約」という。）が締結されたところ、原告が、被告
26 に対し、本件契約に基づく業務委託料955万8000円及びこれに対する

1 本訴状送達日翌日の令和2年2月5日から支払済みまで平成29年法律第4
2 5号による改正前の商事法定利率年6%の割合による遅延損害金の支払を求
3 めるものである。

4 (2) 一方、反訴事件は、被告が、原告に対し、履行期限の平成29年1月27
5 日までに、原告から設計図原図等が提出されなかつたため、本件契約を解除
6 したと主張して、本件契約に基づく違約金95万5800円及びこれに対する
7 違約金支払期限翌日の平成29年3月14日から支払済みまで約定の年2.
8 8%の割合による遅延損害金の支払を求めるものである。

9 2 前提事実（証拠の挙示がない事実は当事者間に争いがない。）

10 (1) 当事者等

11 ア 原告

12 (ア) 原告は、特養飯田荘の実施設計業務を受注した建築設計等を目的とす
13 る会社である。

14 (イ) 熊谷章文は、原告の取締役、管理建築士であり、特養飯田荘の実施設
15 計業務の担当者である（甲1、25、以下「熊谷建築士」という。）。

16 イ 被告

17 (ア) 被告は、特養飯田荘の実施設計業務を発注した地方公共団体である。

18 (イ) 原章は、当時の被告の健康福祉部長寿支援課の課長である（乙12、
19 以下「原課長」という。）。

20 (ウ) 木下悦夫は、当時の被告の建設部の部長である（乙13、以下「木下
21 部長」という。）。

22 (エ) 平井隆志は、当時の被告の建設部地域計画課建築係の職員であり、特
23 養飯田荘の実施設計業務の監督員である（甲25、乙11、以下「平井
24 監督員」という。）。

25 (2) 設計業務委託契約（本件契約）の締結

26 当事者双方は、平成28年9月13日、特養飯田荘の実施設計業務につい

1 て、設計業務委託契約書（甲3、以下「本件契約書」という。）のとおり、
2 以下の内容の設計業務委託契約（本件契約）を締結した。

3 ア 業務内容：設計業務仕様書（甲4、乙10）、特別養護老人ホーム飯田
4 庄新築基本設計説明書（甲5、乙10、以下「基本設計説明書」と略称す
5 る。）に従い、成果品として設計図原図等を作成し、提出する。

6 イ 履行期間：平成28年9月13日から平成29年1月27日まで

7 ウ 業務委託料：955万8000円

8 エ 契約保証金：95万5800円（※）

9 ※ ただし、原告は、保証人（飯田信用金庫）を立てたため、納付してい
10 ない（証人熊谷27頁）。

11 オ 本件契約書の条項：本件に関する条項は、別紙「契約条項」のとおりで
12 ある。

13 3 爭点

14 (1) 原告が実施設計業務のみならず基本設計業務も委託されたかどうか（業務
15 委託の範囲・争点1）。

16 (2) 木下部長の承諾により、履行期間が延長されたかどうか（履行期間の延長
17 の有無・争点2）。

18 (3) 原告が債務の本旨に従った設計図原図等を提出したかどうか（仕事の完成
19 の有無・争点3）。

20 (4) 原告の責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明ら
21 かに認められるかどうか（本件契約書第37条1項2号所定の解除原因の有
22 無・争点4）。

23 4 爭点に関する当事者の主張

24 (1) 争点1

25 ア 原告の主張

26 原告が被告から委託されたのは設計業務であり、基本設計と実施設計を

1 分離すること自体相当でなく、実施設計の中に基本設計が含まれる。

2 したがって、原告は、被告から、実施設計業務のみならず基本設計業務
3 も委託された。

4 なお、基本設計説明書に添付されていた図面は、基本計画書に過ぎず、
5 設計図書ではないから、既に基本設計済みであるなどということはできない
6 い。また、設計業務仕様書では、「基本設計」に関する業務と「実施設計」
7 に関する業務が分けて記載され、前者に「×」印が付されているが、ここ
8 でいう「基本設計」は、いずれも設計業務ではないから、設計業務仕様書
9 を根拠に、基本設計業務については委託の範囲外であるなどということは
10 できない。

11 イ 被告の主張

12 設計業務仕様書や基本設計説明書等の入札資料から明らかなどおり、被
13 告は、基本設計を完了した上で、指名競争入札の方法により、実施設計を
14 行うことを建設設計業者に業務委託することとした。

15 したがって、原告は、被告から、実施設計業務のみを委託されたのであ
16 り、基本設計業務は委託されていない。

17 (2) 争点 2

18 ア 原告の主張

19 争点 1 のとおり、原告は、実施設計業務のみならず基本設計業務も委託
20 されたのであり、設計業務仕様書や基本設計説明書に不備がある以上、原
21 告が基本設計の変更を提案し、基本設計のやり直しに要する日数を確保す
22 るため、履行期間の延長を請求するのも当然である。

23 そして、木下部長は、熊谷建築士に対し、平成 28 年 1 月 28 日、原
24 告事務所において、原告が提案した設計方法を承諾し、設計工期について
25 も原告の都合で良いと述べた。これを受けた熊谷建築士は、平成 29 年 3
26 月末までであれば対応できると答え、その予定で設計作業を進めることと

1 なった。

2 以上のとおり、木下部長が履行期間の延長を承諾したことにより、本件
3 契約の履行期間は、平成29年3月末まで延長された。

4 イ 被告の主張

5 争点1のとおり、原告は、被告から、実施設計業務のみを委託されたに
6 もかかわらず、被告の基本設計に基づく実施設計を行うことを拒否し、原
7 告自ら基本設計からやり直すことを要求し続けたため、何ヶ月もの日時を
8 費やしており、履行期限が1か月後に迫っても同様の状況であった。

9 そこで、木下部長は、平成28年12月28日、最後の説得のため、原
10 告事務所を訪問し、熊谷建築士に対し、被告の基本設計に基づく実施設計
11 を行うのであれば、履行期間の延長を考えてもよい旨を話したが、結局、
12 物別れに終わった。

13 したがって、木下部長の承諾により、履行期間が延長された事実はなく、
14 原告は、基本設計のやり直しに固執した結果、履行期限である平成29年
15 1月27日を徒過した。

16 (3) 争点3

17 ア 原告の主張

18 争点1のとおり、原告は、被告から、実施設計業務のみならず基本設計
19 業務も委託されたのであり、設計業務仕様書や基本設計説明書に不備があ
20 る以上、原告が基本設計の変更を提案したり、基本設計のやり直しを要求
21 するのも当然である。

22 そこで、原告は、被告に対し、平成28年10月6日、基本設計説明書
23 の不備を指摘した上、同月21日付け書面及び同年11月15日付け書面
24 により、①敷地段差・避難口について、盛土によって生じている敷地高低
25 差を盛土を均すことによって解消し、スロープを設置せずに避難経路を確
26 保し、西側に避難口を設置すること、②敷地スペースについて、既存間知

1 ブロック擁壁を撤去した上で、北側を堅固なコンクリート擁壁として地盤
2 を安定させ、敷地スペースの拡大を図ること、③地盤耐力について、深さ
3 10mのボーリング調査を1箇所で行うこと、④電気設備計画・受変電設
4 備について、地下室を設けて変電設備・自家発電設備を設置することなど
5 を提案した。

6 これに対し、被告は、③ボーリング調査についてのみ一部変更の必要性
7 を認め、その他の提案については変更の必要性を認めなかつたものの、原
8 告とは別の業者が完成させた現在の特養飯田荘に、上記提案が採用されて
9 いる。すなわち、現在の特養飯田荘は、①敷地が平滑され、スロープは存
10 在せず、西側に避難口が設置されている、②北側の全てと東側のほとんどの既存間知ブロック擁壁が撤去され、北側の全てがコンクリート擁壁及び
11 外壁となっている、④厨房下ピットとした配管室を設け、地下室として利
12 用している。

13 そして、原告は、平成29年1月26日にボーリング調査を行う予定で
14 あり、被告もこれを承認していたにもかかわらず、平井監督員が同月25
15 日に突然、当初の履行期限である同月27日までに成果品を持参するよう
16 要請し、原課長が同月26日にボーリング調査を中止させるなどの妨害行
17 為を行なった。それでも、原告は、同月27日にボーリング調査を実施し
18 た上で、同年2月2日に成果品である設計図原図等を提出した。この設計
19 図原図等に不備があったとしても、それは上記被告の妨害行為によるもの
20 である。

21 以上の経緯によれば、原告は、債務の本旨に従った設計図原図等を提出
22 し、仕事を完成させたと評価すべきである。

23 イ 被告の主張

24 争点1、2のとおり、原告は、被告から、実施設計業務のみを委託され
25 たにもかかわらず、被告の基本設計に基づく実施設計を行うことを拒否し、

1 原告自ら基本設計からやり直すことを要求し続けたため、実施設計の内容
2 について被告と実質的な協議もしないまま、成果品である設計図原図等を
3 作成し、しかも、履行期限の徒過による契約解除後に設計図原図等を提出
4 した。

5 以上の経緯によれば、原告は、債務の本旨に従った設計図原図等を提出
6 しておらず、仕事を完成したとは評価できない。

7 本件契約を解除した後、被告から改めて実施設計業務を委託された別の
8 業者は、被告と協議を重ねた上で、被告の基本設計に基づく実施設計を行
9 なったが、協議の上で、基本設計の一部を修正することもあった。一方、
10 原告は、基本設計を一からやり直すことを要求したのであって、到底受け
11 容れられるものではなかった。

12 (4) 爭点 4

13 ア 被告の主張

14 争点 1～3 のとおり、原告は、被告から、実施設計業務のみを委託され
15 たにもかかわらず、被告の基本設計に基づく実施設計を行うことを拒否し、
16 原告自ら基本設計からやり直すことを要求し続けたため、履行期限を徒過
17 し、債務の本旨に従った設計図原図等を提出しなかった。

18 したがって、原告の責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完
19 成しないと明らかに認められ、本件契約書第 37 条 1 項 2 号所定の解除原
20 因が存在する。

21 イ 原告の主張

22 争点 1～3 のとおり、原告は、被告から、実施設計業務のみならず基本
23 設計業務も委託されたところ、基本設計のやり直しを要するため、履行期
24 間が平成 29 年 3 月末まで延長され、同年 2 月 2 日には債務の本旨に従つ
25 た設計図原図等を提出した。

26 したがって、本件契約書第 37 条 1 項 2 号所定の解除原因は存在しない。

1 第3 当裁判所の判断

2 1 認定事実

3 当事者間に争いのない事実、前提事実に加え、挙示した証拠によれば、以下
4 の事実が認められる。

5 (1) 特養飯田荘の建替計画

6 被告は、飯田市東栄町所在の特養飯田荘について、老朽化が激しかったた
7 め、平成29年度末（平成30年3月末）までに近隣地に建て替えることを
8 計画し、高齢者の支援に当たる健康福祉部長寿支援課を主管部署、建築の専
9 門技術を有する建設部地域計画課を施工部署として（※）、平成28年度中
10 （平成28年4月から平成29年3月まで）に基本設計と実施設計を行うこ
11 ととした（乙10、12、13、証人原1、2、12、15頁、証人木下1、
12 2、11、12頁）。

13 ※ したがって、契約の締結、変更等に関する権限は、健康福祉部長寿支援
14 課にあり、建設部地域計画課にはない。

15 (2) 基本設計説明書の作成

16 被告は、平成28年8月10日、「飯田市建設部地域計画課」名で、特養
17 飯田荘の平面図や立面図を含む基本設計説明書を作成した（甲5、乙10）。

18 (3) 実施設計業務の委託

19 ア 内部決裁

20 被告は、平成28年8月26日、事業費（落札予定価格）を2513万
21 1600円（税込）として、指名競争入札の方法により、建設部地域計画
22 課作成の設計業務仕様書の内容のとおり、特養飯田荘の実施設計業務を建
23 築設計業者に委託することを内部決裁した（当事者間に争いがない事実、
24 乙10）。

25 イ 入札通知

26 被告は、原告を含む11名の指名業者に対し、平成28年8月29日、

1 入札の日時を同年9月13日午前9時10分として、指名競争入札の通知
2 をした（当事者間に争いがない事実、乙10）。

3 ウ 書類提供

4 被告は、原告を含む11名の指名業者に対し、平成28年8月31日、
5 設計業務仕様書や飯田市建設工事設計業務要領、基本設計説明書等の関係
6 書類一式のデータが記録されたCD-Rを提供した（当事者間に争いがない事実、甲4、5、乙10）。

7 エ 質疑応答

8 被告は、設計図書に関する質問の提出期限を平成28年9月2日午前中、
9 同質問に対する回答期日を同月6日午後1時以降としていたが、原告を含
10 む11名の指名業者から、設計図書に関する質問はなかった（当事者間に
11 争いがない事実、乙10）。

12 オ 入札

13 原告は、平成28年9月13日午前9時10分に実施された第1回の指
14 名競争入札において、ほかの指名業者が2200万円台から2400万円
15 台で入札する中、885万円で入札したところ、同額にその100分の8
16 相当額の70万8000円を加算した955万8000円で落札した（当
17 事者間に争いがない事実、甲2、乙10）。

18 カ 契約締結

19 当事者双方は、平成28年9月13日に本件契約を締結した（前提事実
20 (2)）。

21 (4) 基本設計説明書の変更の提案及び履行期間の延長変更の請求

22 ア 打合せ

23 熊谷建築士、原課長、平井監督員らは、平成28年9月21日、同年1
24 0月6日、同月18日の3回にわたり、打合せを行った。

25 熊谷建築士は、基本設計説明書には不備が多く、被告の基本設計に基づ

1 く実施設計を行うことはできないとして、特養飯田荘の平面図を含む「基
2 本計画について」と題する書面（甲6）を提示した上、①基本設計からの
3 参画として、原告が基本設計をやり直すこと、②基本設計に必要な業務と
4 して、測量及び測量図の作成を行うこと、③実施設計の追加業務として、
5 ボーリング調査の追加及び地盤改良工事の設計を行うこと、④履行期間を
6 平成29年2月末まで延長することを要望した。

7 これに対し、原課長、平井監督員らは、①発注したのは実施設計である
8 から基本設計説明書のとおりに設計してほしい、②このとおりに設計でき
9 ないのであれば本件契約書第18条1項に基づく変更の提案を書面で提出
10 してほしいなどと回答した（当事者間に争いがない事実、甲11、乙1）。

11 イ 変更の提案及び履行期間の延長変更の請求①

12 原告は、被告に対し、平成28年10月21日、同日付け書面により、
13 本件契約書第18条1項に基づき、基本設計説明書の変更を提案するとともに、
14 本件契約書第19条1項に基づき、平成29年2月20日まで履行
15 期間の延長変更を請求した（当事者間に争いがない事実、甲7、乙2）。

16 ウ 変更の通知及び回答・指示等①

17 (ア) 被告は、上記イの書面に記載された提案・要望事項（履行期間の延長
18 変更を含む。）を49項目に分類して検討した結果、ボーリング調査に
19 関する提案（被告の分類番号25）についてのみ、基本設計説明書の変
20 更の必要があると認めた（甲8）。

21 (イ) 被告は、原告に対し、平成28年10月28日、上記(ア)と同旨を通知
22 した上、その余の提案・要望事項については、履行期間の延長変更に関する
23 要望（被告の分類番号28）も含め、変更の必要があるとは認めず、
24 基本設計に基づく実施設計を行うよう求める旨などを回答・指示するとともに、速やかに実施設計に着手し、同年11月2日までに被告からの
25 指示事項を承諾する旨の書面を提出するよう求めたが、原告は、同書面
26

1 を提出しなかった（当事者間に争いがない事実、甲8）。

2 エ 変更の提案及び履行期間の延長変更の請求②

3 原告は、被告に対し、平成28年11月21日、同月15日付け書面に
4 より、本件契約書第18条1項に基づき、基本設計説明書の変更を提案す
5 るとともに、本件契約書第19条1項に基づき、同提案が採用された日か
6 ら136日後まで履行期間の延長変更を請求した（当事者間に争いがない
7 事実、甲9、乙3、書面の提出日については乙3の受付印による。）。

8 オ 変更の通知及び回答・指示等②

9 (ア) 被告は、上記エの書面に記載された提案・要望事項（履行期間の延長
10 変更を含む。）を57項目に分類して検討した結果、ボーリング調査に
11 関する提案（被告の分類番号31）についてのみ、基本設計説明書の変
12 更の必要があると認めた（甲10）。

13 (イ) 被告は、原告に対し、平成28年12月2日、上記(ア)と同旨を通知し
14 た上、その余の提案・要望事項については、履行期間の延長変更に関する
15 要望（被告の分類番号57）も含め、変更の必要があるとは認めず、
16 基本設計に基づく実施設計を行うよう求める旨などを回答・指示すると
17 ともに、速やかに実施設計に着手し、同月6日正午までに被告からの指
18 示事項を承諾する旨の書面を提出するよう求めたが、原告は、同書面を
19 提出しなかった（当事者間に争いがない事実、甲10）。

20 (5) 基本設計に基づく実施設計を行うことの催告

21 ア 書面による催告①

22 被告は、原告に対し、平成28年12月6日、上記(4)オ(イ)の承諾書の提
23 出がないため、業務の続行の可否を同月9日までに書面で回答するよう求
24 める旨の「委託業務の続行に関する催告書」（乙4の1）を、「飯田市役
25 所長寿支援課」名で、一般書留・配達証明郵便により送付したが、原告は、
26 同郵便物の受取りを拒否した（当事者間に争いがない事実、乙4の1～4

1 の 3) 。

2 イ メールによる催告

3 (ア) 熊谷建築士は、平井監督員に対し、平成 28 年 12 月 6 日午前 11 時
4 頃、ボーリング調査の予定位置と着工予定日が決まつたら連絡する旨を
5 伝えた (乙 11 の 4 頁) 。

6 (イ) 平井監督員は、熊谷建築士に対し、平成 28 年 12 月 6 日午後 5 時 4
7 0 分頃、上記(4)オ(イ)の承諾書の至急提出を求めるとともに、ボーリング
8 調査の箇所や深さについては、同承諾書が提出された後の協議事項であ
9 る旨を伝えた (乙 11 の 4 頁) 。

10 (ウ) 熊谷建築士は、平井監督員に対し、平成 28 年 12 月 7 日、長寿支援
11 課からどのような指示書が出ていようと、原告では対応するつもりは
12 なく、ボーリング調査は一級建築士の見解で進める旨を伝えた (乙 11
13 の 3 頁) 。

14 (エ) 平井監督員は、熊谷建築士に対し、平成 28 年 12 月 8 日午後 0 時 4
15 2 分頃、被告からの指示事項を了解・承諾した上で、ボーリング調査に
16 ついて協議することになる旨を伝えた (乙 11 の 2、3 頁) 。

17 ウ 書面による催告②

18 被告は、原告に対し、平成 28 年 12 月 8 日、再度、業務の続行の可否
19 を同月 12 日までに書面で回答するよう求める旨の「委託業務の続行に關
20 する催告書」(内容証明郵便物、乙 4 の 4) を、「飯田市役所地域計画課」
21 名(※)で、一般書留・配達証明郵便により送付したが、原告は、同郵便
22 物の受取りを拒絶した上、受取拒絶の署名も拒否した(当事者間に争いが
23 ない事実、乙 4 の 4 ~ 4 の 6) 。

24 ※ ただし、「地域計画課」の上に二重線が付されている。

25 エ 木下部長による催告

26 木下部長は、履行期限が 1 か月後に迫っていたにもかかわらず、実施設

1 計が進んでいなかったため、平成28年12月28日に原告事務所を訪問
2 し、熊谷建築士に対し、被告の基本設計に基づく実施設計を行うよう要請
3 し、これを行うのであれば履行期間の延長もあり得る旨を話したが、熊谷
4 建築士がこれを拒否したため、物別れに終わった（乙13、証人木下2、
5 3、7、8頁）。

6 (6) 本件契約の解除

7 ア 解除方針の決定

8 被告は、平成29年1月20日、政策会議において、本件契約を解除す
9 る方針を決定した（乙12、証人原9、10頁）。

10 イ 成果品の提出依頼

11 平井監督員は、熊谷建築士に対し、平成29年1月25日午後5時7分
12 頃、メールで、本件契約の履行期限である同月27日までに、成果品を持
13 参するよう依頼した（甲13）。

14 ウ 解除通告①

15 被告は、原告に対し、平成29年2月1日、本件契約書第37条1項2
16 号に基づき、本件契約を解除するとともに、同条2項に基づき、同年3月
17 13日までに違約金を支払うよう求める旨の「設計業務委託契約の解除に
18 ついて」と題する書面（内容証明郵便物、乙7の2）を、「飯田市飯田市
19 長牧野光朗」名（※）で、配達証明郵便により送付したが、原告は、配達
20 日である同年2月2日から保管期限である同月9日まで、同郵便物を受け
21 取らなかつた（当事者間に争いがない事実、乙7の1、7の2）。

22 ※ 当時の被告市長である。

23 エ 設計図書の提出

24 原告は、被告に対し、平成29年2月2日（※）、未完成品の設計図書
25 （乙1）を提出した（当事者間に争いがない事実、未完成品であることに
26 ついて証人熊谷18、19頁）。

1 ※ 提出日時について、平成29年2月3日という主張もあるが、原告に
2 有利な同月2日と認定した。

3 オ 解除通告②

4 被告は、原告に対し、平成29年2月20日、再度、上記ウの書面を、
5 特定記録郵便により送付し、翌21日、同郵便物が配達された（当事者間
6 に争いがない事実、乙9の1、9の2）。

7 (7) 業務委託料の支払請求

8 原告は、被告に対し、平成29年3月1日、同年2月28日付け「請求書」
9 （甲12）を交付し、本件契約に基づく業務委託料955万8000円の支
10 払を請求した（当事者間に争いがない事実）。

11 (8) 設計図書の検査

12 ア 被告は、上記(6)エの設計図書を検査した結果、基本設計説明書及びその
13 後の指示事項に基づく平面図が作成されておらず、設計業務仕様書で求め
14 た図書の提出がないなどの理由により、成果品として認められないとの結
15 論に至り、平成29年3月9日、同旨の「しゅん工（完了）検査結果通知
16 書」を作成した（乙5）。

17 イ 被告は、原告に対し、平成29年3月27日、上記アと同旨を通知した
18 上、上記(7)の「請求書」を返却した（当事者間に争いがない事実）。

19 (9) 特養飯田荘の完成

20 ア 被告は、本件契約を解除した後、特養飯田荘の実施設計業務を株式会社
21 鈴木建築設計事務所（※）に委託した（甲24、乙10、証人原13、1
22 6、17頁）。

23 ※ 指名競争入札の際、原告に次ぐ2280万円で入札していた業者であ
24 る。

25 イ 特養飯田荘は、当初予定の平成29年度末までには完成せず、平成30
26 年度になってから完成した（証人原13頁）。

1 2 爭点に対する判断

2 (1) 爭点 1

3 ア 被告は、特養飯田荘の建替えを計画し、平成28年度中に基本設計と実
4 施設計を行う予定の下（認定事実(1)）、①平成28年8月10日には特養
5 飯田荘の平面図や立面図を含む基本設計説明書を作成し（認定事実(2)）、
6 ②同月26日には特養飯田荘の実施設計業務を指名競争入札の方法によっ
7 て建築設計業者に委託することを内部決裁し（認定事実(3)ア）、③同月3
8 1日には原告を含む11名の指名業者に基本設計説明書を含む関係書類一
9 式のデータを提供し（認定事実(3)ウ）、④実際に質問はなかったものの、
10 設計図書に関する質疑応答の機会も設けた上（認定事実(3)エ）、⑤同年9
11 月13日、原告との間で本件契約を締結し、その業務内容も、設計業務仕
12 様書、基本設計説明書に従い、成果品として設計図原図等を提出するとい
13 うものであった（認定事実(3)カ、前提事実(2)ア）。

14 本件契約締結に至るまでの上記事実経過のとおり、被告は、基本設計業
15 務については被告内部で行なった上、指名競争入札の方法により、実施設
16 計業務のみを建設設計業者に委託することとし、原告との間で本件契約を
17 締結したのであるから、原告は、被告から、実施設計業務のみを委託され、
18 基本設計業務を委託されていないことは明らかである。

19 イ 上記認定は、設計業務仕様書や基本設計説明書等の入札資料からも明ら
20 かである。

21 すなわち、設計業務仕様書（甲4、乙10）では、「2 業務委託の種
22 別」の項で、①基本設計、②実施設計、③構造計算、④意図伝達のうち、
23 ②と③にのみ●印が付され、「6 設計業務内容」の項で、「基本設計」
24 の内容には全て×印が付されている。また、基本設計説明書に添付された
25 「飯田荘 新築工事 マスタースケジュール」（甲5、乙10）でも、平
26 成28年4月から同年8月中旬までの4・5か月間で基本設計を完了した

1 上、積算・入札後の同年9月から平成29年1月までの5か月間で実施設
2 計を行う旨が記載されており、基本設計と実施設計が明確に区別されてい
3 る。

4 なお、原告は、設計業務仕様書でいう「基本設計」は、いずれも設計業
5 務ではないなどと主張するが、「基本設計」中の5項に「基本設計図書の
6 作成」が明示されており、これに×印が付されている以上、原告が基本設
7 計業務を委託されていないことは明らかである。

8 ウ また、熊谷建築士は、行政による業務委託の場合、基本設計業務と実施
9 設計業務を別々に委託することはあり得ない旨を証言する（証人熊谷23、
10 24頁）。

11 もっとも、木下部長の証言（下記(2)アのとおり、十分に信用できる。）
12 によれば、当時、基本設計業務を被告内部で行い、実施設計業務のみを業
13 者に委託することもよくあり、疑義があつたため、建設部の方から長野県
14 にも確認したことが認められ、基本設計業務と実施設計業務を別々に委託
15 することはあり得ないとまではいえないから、上記熊谷証言は採用できな
16 い。

17 エ したがって、原告は、被告から、実施設計業務のみを委託されたのであ
18 り、基本設計業務は委託されていない。

19 (2) 争点2

20 ア 認定事実(5)エのとおり、木下部長は、平成28年12月28日に履行期
21 間の延長を承諾しておらず、熊谷建築士に対し、基本設計に基づく実施設
22 計を行うよう要請し、これを行うのであれば履行期間の延長もあり得る旨
23 を話しただけである。

24 認定事実(5)エの認定根拠である木下部長の証言は、①争点1のとおり、
25 原告は、被告から、実施設計業務のみを委託されたにもかかわらず、被告
26 の基本設計に基づく実施設計を行うことを拒否し、基本設計のやり直しに

1 固執する一方、被告は、原告に対し、基本設計に基づく実施設計を行うよ
2 う繰り返し要求・催告しているという客観的な事実経過（認定事実(4)ア、
3 ウ(イ)、オ(イ)、(5)ア～エ）に合致している上、②熊谷建築士とのやり取りに
4 関する証言内容も具体的であり、③既に被告を退職している木下部長（証
5 入木下1頁）に、敢えて虚偽の証言をする動機も利益もないことから、十
6 分に信用できる。

7 イ これに対し、熊谷建築士は、木下部長が平成28年12月28日に履行
8 期間の延長を承諾したと証言し、熊谷建築士作成の設計監理業務日誌（甲
9 11）にも同旨が記載されているが、そもそも、特養飯田荘に関する契約
10 の締結・変更に関する権限は、被告の健康福祉部長寿支援課にあり、建設
11 部長であった木下部長の一存で履行期間を延長することはできない上（認
12 定事実(1)）、本件契約書第19条のとおり、履行期間の延長は、原告がそ
13 の事由を明示した書面で請求し、被告がこれを認めることを要するところ、
14 こうした手続も履践されておらず、上記熊谷証言等は採用できない。

15 ウ したがって、木下部長の承諾により、履行期間が延長された事実はない。

16 (3) 爭点3

17 ア 爭点1、2のとおり、原告は、被告から、実施設計業務のみを委託され
18 たにもかかわらず、被告の基本設計に基づく実施設計を行うことを拒否し、
19 基本設計のやり直しに固執していたため、被告から、基本設計に基づく実
20 施設計を行うよう繰り返し要求・催告されていたところ（認定事実(4)ア、
21 ウ(イ)、オ(イ)、(5)ア～エ）、平成28年12月28日に熊谷建築士が木下部
22 長の要請を拒否したこと（認定事実(5)エ）により、原告において、被告の
23 基本設計に基づく実施設計を行う意思がないことを明確に表明したと認め
24 られる。

25 イ そして、争点2のとおり、履行期間は延長されていないところ、原告は、
26 被告に対し、履行期限後の平成29年2月2日に設計図書を提出したが、

1 これが未完成品であることは原告も自認している上（認定事実(6)エ）、上
2 記アのとおり、原告において、被告の基本設計に基づく実施設計を行う意
3 意がない以上、同日に提出した設計図書をもって、債務の本旨に従った設
4 計図原図等を提出し、仕事を完成させたと評価できないことは明らかであ
5 る。

6 ウ 本件契約書第18条の存在からも明らかなとおり、受注者からの提案に
7 より、基本設計の一部を修正・変更することもあり得るが、原告も自認す
8 るとおり、原告の提案は、基本設計を一からやり直すことに等しいもので
9 あり、争点1のとおり、基本設計業務については被告内部で行なった上、
10 実施設計業務のみを原告に委託することとした被告にとって、到底受け容
11 れられるものでないことは容易に想像できる。結果的に、完成した特養飯
12 田荘に原告が提案した内容が採用されていたとしても、上記認定を左右す
13 るものではない。

14 なお、原告は、平成29年1月26日にボーリング調査を行う予定であ
15 り、被告もこれを承認していたにもかかわらず、これを妨害したなどと主
16 張するが、熊谷建築士と平井監督員のメールのやり取り（認定事実(5)イ）
17 から明らかなとおり、原告が基本設計のやり直しに固執していたため、当
18 事者間でボーリング調査の箇所や深さについて協議ができるはず、同月
19 20日には、被告の政策会議において、本件契約を解除する方針が決定さ
20 れており（認定事実(6)ア）、上記原告の主張は採用できない。

21 エ したがって、原告は、債務の本旨に従った設計図原図等を提出しておら
22 ず、仕事を完成させたとは評価できない。

23 (4) 争点4

24 争点1～3のとおり、原告は、被告から、実施設計業務のみを委託され、
25 本件契約の履行期間も延長されていなかったにもかかわらず、被告の基本設
26 計に基づく実施設計を行うことを拒否し、基本設計のやり直しに固執した結

1 果、本件契約の履行期限である平成29年1月27日までに成果品である設
2 計図原図等を提出しないまま、同日を徒過し、履行遅滞の状態に陥った上、
3 同年2月2日に提出した設計図書も債務の本旨に従つたものとは認められな
4 い。

5 以上の事情によれば、被告が解除通告書面を送付した同月1日時点、原告
6 が同書面の内容を了知可能となった同月2日時点（認定事実(6)ウ）、原告に
7 同書面が配達された同月21日時点（認定事実(6)オ）のいずれの時点において
8 も、原告の責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと
9 明らかに認められ、本件契約書第37条1項2号所定の解除原因が存在する。

10 (5) まとめ

11 以上のとおり、原告がその責めに帰すべき事由により履行期限までに設計
12 図原図等を提出せず、遅くとも、原告に解除通告書面が配達された平成29
13 年2月21日に本件契約が解除されたと認められるから、原告は、被告に対
14 し、業務委託料955万8000円を請求できない一方、本件契約書第37
15 条2項、44条に基づき、業務委託料の10分の1相当の違約金95万58
16 00円を支払う義務を負う。

17 第4 結論

18 よって、本訴請求は理由がないから棄却し、反訴請求は理由があるから認容
19 することとし、訴訟費用の負担について、民訴法61条を適用し、仮執行の宣
20 言について、民訴法259条1項を適用して、主文のとおり判決する。

21 長野地方裁判所飯田支部

22
23
24
25 裁判官

前澤利明



(別紙)

当事者目録

長野県飯田市白山町三丁目東2番地14

原告(反訴被告) 株式会社章設計
(以下「原告」という。)

同代表者代表取締役 板倉正明
同訴訟代理人弁護士 瀬川千鶴

長野県飯田市大久保町2534番地

被告(反訴原告) 飯田市健彦
同代表者市長 佐藤徳彦
同指定代理人 乾原勝美
同指定代理人 原下秀弘
同訴訟代理人弁護士 平秀弘

以上

(別紙)

契 約 条 項

(業務に係る受注者の提案)

第 1 8 条

1項 受注者は、設計仕様書等（※）について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。

※ 「設計仕様書等」とは、設計仕様書又は業務に関する指示を意味し（第16条）、基本設計説明書もこれに含まれる。

2項 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。

3項 発注者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。

15

(受注者の請求による履行期間の延長)

第 1 9 条

1項 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その事由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

2項 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

26

1 (発注者の解除権)

2 第37条

3 1項 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除
4 することができる。

5 1号 略

6 2号 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らか
7 に認められるとき。

8 3～6号 略

9 2項 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、業務委
10 託料の10分の1に該当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払
11 わなければならない。

12 3項 略

13

14 (賠償金等の徴収)

15 第44条

16 1項 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期
17 間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期
18 間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年2.8パーセントの割合で計
19 算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不
20 足があるときは追徴する。

21 2項 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.8
22 パーセントの割合で計算した額の滞金を徴収する。

23

以上

これは正本である。

令和5年1月20日

長野地方裁判所飯田支部

裁判所書記官 小出悠生

